

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年度

项目名称	2021年和凤镇雨污水管网整治工程		项目主管部门 (盖章)	溧水区水务局
(预计) 开工时间	2021年6月		(预计) 完成时间	2021年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京双牌石城镇建设有限公司		项目负责人及 联系电话	赵玮18936861166
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续			
项目内容简介	新建及改造污水管网总长度16.402km, 新建700模块井145座, 450方井469座, 1000模块井48座, 1500模块井21座, 防坠落装置648套, 隔油池60座, 现状管道清疏及养护25100m, 路面破除及恢复12140m²。 施工方式为开挖施工或顶管施工; 工程总投资2000 万元			
必要性论证	(1) 溧政发[2021]3号; (2) 根据近期国家相关政策、法律法规, 应大力倡导节能减排工作。因此, 为实施污水到户支管建设工程是必要的; 本次工程的实施, 有利于改善新河水环境, 提高人民生活质量, 提高居民幸福感及满意度; 本次研究范围内和凤集镇雨污水管网整治及修复工程后, 可以削减进入污水管道的雨水量, 有利于改善污水处理厂的进水水质, 提高污水处理设施的利用率。			
可行性论证	(1) 该项目由镇政府申请报区水务局、财政局审核区政府批准, 在发改局立项批复, 区招投标管理中心公开招投标实施; (2) 项目资金2000万元, 发行债券1200万元, 自筹资金800万元。 (3) 收益不足偿还本金利息的部分由镇财政补贴偿还;			
公益性论证	(1) 民生: 新建及改建污水管网6km及配套窨井; (2) 工程费用1563.36万元, 占总投资的78.17%, 工程建设其他费用 228.79万元, 占总投资的11.44%, 预备费179.21万元, 占总投资的 8.96%, 铺底流动资金28.64万元, 占总投资的 1.43%;			
收益性论证	(1) 专项债券资金投向正确合理, 需求迫切 (目前集镇污水处理收集管网及处理设施存在亟需改造提升, 生活污水未能得到较好的收集处理, 最终进入附近河道, 这些给集镇环境带来更大的压力, 将严重影响居民的正常生活), 预算测算合理, 财政具备承受能力; (2) 项目投入运行可实现年收入14万元以上, 经论证该目标收入测算比较合理。			
项目资金来源 (亿元)	项目 (预计) 投入资金总额		0.2	
	财政资金	政府预算资金安排	0.08	
		政府专项债券资金安排	0.12	
		其中: 用作项目资本金		
				
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
				

项目中长期目标	目标1：可推进地区截污控源、污染减排，为居民打造一个“城乡区域更加协调、社会治理更加完善、生态环境更加优美、人民生活更加幸福”的更高品质城乡环境。因此从推进溧水区控源截污、污染减排的需要出发，项目建设是有必要的，能够本质上农村污水收集处理能力，实现控源截污及污染物减排。 目标2：环境作为人类生活环境的一个重要组成部分，其质量直接关系到人居环境的优劣和人民的健康状况。随着社会经济的快速发展，人民生活水平不断改善，所产生的污水及污染物质必然会随之上升。而且目前集镇生活污水处理收集管网及处理设施存在亟需改造提标，将严重影响居民的正常生活。通过本项目的实施建设，可以较好的收集处理集镇生活污水，且达标排放，能够明显改善当地的水环境和居民的居住环境。因此，项目的建设是提供项目地区居民生活环境质量的需要。 					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据 相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规 合理	合理	4	4
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相 关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理 由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收 益匹配性	项目申请专项债券资金规模 与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划 和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行 系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切 实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规 、真实可靠，是否存在违规 融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额 到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
	总分				100	100

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处（科）室 审核	分管处（科）室 审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分； ②决策过程是否规范；	通 过 ☒ 不通过 ☐		通 过 ☒ 不通过 ☐
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备； ②实施计划是否合理，风险是否可控；	通 过 ☒ 不通过 ☐		通 过 ☒ 不通过 ☐
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域； ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出；	通 过 ☒ 不通过 ☐		通 过 ☒ 不通过 ☐
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益； ②项目收益是否能够实现收益与融资自求平衡；	通 过 ☒ 不通过 ☐		通 过 ☒ 不通过 ☐
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整，是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值； ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关，设置是否全面且规范； ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标，是否按立项必要性设置了核心绩效指标；	通 过 ☒ 不通过 ☐	通 过 ☒ 不通过 ☐	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算，符合行业正常水平或事业发展规律； ②数据是否可以获取；	通 过 ☒ 不通过 ☐	通 过 ☒ 不通过 ☐	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行，专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行，投入是否经济； ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标，政府债券资金是否过高或过低，绩效目标设定是否过高或过低；	通 过 ☒ 不通过 ☐		通 过 ☒ 不通过 ☐
审核结果		通 过 ☒ 不通过 ☐	通 过 ☒ 不通过 ☐	
主管部门 审核意见	部门负责人： 部门：（盖章）			
绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			
分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）			

注：1、每项审核内容均通过，则审核结果为“通过”，其中有一项审核内容不通过，则审核结果为“不通过”；
2、以上审核全部通过后，此表交财政部门政府债务管理主管处（科）室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2021年度

项目名称	2021年和凤镇雨污水管网整治工程		项目主管部门 (盖章)	溧水区水务局
项目属性	☒ 新增专项债券 ☐ 到期申请延续			
年度申请 专项债券金额 (亿元)	0.12		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0
(预计) 开工时间	2021年6月		(预计) 完工时间	2021年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京双牌石城镇建设有限公司		项目负责人及 联系电话	赵玮18936861166
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			0.2
	财政资金	政府预算资金安排		0.08
		政府专项债券资金安排		0.12
		其中：用作项目资本金		
				
	自筹资金	自有资金		
		市场化融资		
				
申请专项债券年度 预期目标	目标1：完成年度污水算处理设施项目建设任务并运行 目标2：投资完成运行后产生社会、经济和生态效益			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	资金到位率		100%
		资金执行率		100%
		项目收益合理性		合理
		资金使用合规性		合规
	组织实施	管理制度健全性		健全
		制度执行有效性		有效
产出	数量指标	工程完工率		100%
		设备到位率		100%
	质量指标	工程验收合格率		100%
		设备合格率		100%
	时效指标	完成及时性		及时
	成本指标	成本节约率		100%
	经济效益	提高集镇的土地价值，间接保护城市水源地的水资源安全		提高

效益	社会效益	改善集镇的环境基础设施，提升集镇的居住环境和生活质量，从而增强集镇居民的幸福获得感	改善
	生态效益	有效减少向周边河道排放的污水和各种污染物总量，使区域内受到一定程度影响的生态环境可以最大程度地得到恢复，从而促进现有的环境质量稳步提高	恢复
	可持续影响	可持续发展	可持续
满意度	服务对象满意度	群众满意度	≥90%
总 计			100
财政分管处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政绩效处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政债务处（科）室 审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）		
财政部门 批复意见			

说明：1、此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；
2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）要对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须增列出评分公式。

提出改进的

附件 7

江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(2021 年和凤镇雨污水管网整治工程)

一、项目情况

(一) 项目概况

1、项目背景

根据国家相关政策及法律法规，要大力倡导节能减排工作，实施污水到户支管建设工程十分必要；本次工程的实施，有利于改善新河水环境，提高人民生活质量，提高居民幸福感及满意度；本次研究范围内，和凤集镇雨污水管网整治及修复工程后，可以削减进入污水管道的雨水量，有利于改善污水处理厂的进水水质，提高污水处理设施的利用率。

2、项目内容

2021 年集镇污水处理设施建设，和凤集镇周边污水主支管网 3 公里，改建和泰路和胜路污水管网 1.5 公里，改建凤凰园、芳草名苑、隆兴家园、八建住宅区、小学教职工住宅区等小区雨污水管网，更换集镇园区铸铁井盖 200 座。项目总投资额为 2000 万元，其中：资本金 800 万元；非资本金 1200 万元，均为本次拟使用债券募集资金。

3、项目进度

和凤镇 2021 年集镇污水管网整治及修复工程分两年度实施，2021 年投资 1000 万元，主要针对和凤镇工业园区、和凤镇第一中心小学、和凤镇第一中心幼儿园等雨污水管网进行排查整治，对集镇范围内的松园村、新建园区配电房等空白区域进行污水纳管，对集镇主干道窨井盖进行更换及加装防坠网。该项目由南京绿晟环境修复工程有限公司中标，中标价 754.83202 万元，目前已完成总工程量的 59%，预计 2022 年底完工。

（二）绩效目标

通过 2021 年和凤镇雨污水管网整治工程建设，能够较好地收集处理集镇生活污水，且达标排放，能够明显改善当地的水环境和居民的生活居住环境，提升村容村貌，治理环境污染，美化镇村外部环境，为经济社会发展提供可靠的支持，使宜居宜业的质量得到提升；促进经济社会可持续发展的内在动力提升，更好的吸引投资者、创业者来本地投资创业；促进地方经济的发展和增长，为就业者到本地就业生活提供优美的外部环境。

二、评价情况

2021 年和凤镇雨污水管网整治工程进度基本按计划进行，预计本年可能完成全年绩效目标。项目整体总分 100 分，自评得分 90.61 分。

（一）过程指标评价

过程指标：标准分 25 分，实际得分 21.35 分。过程指标包括资金到位率、资金执行率、项目收益合理性、资金使用合规性、管理

制度健全性、制度执行有效性。

1、资金到位率

标准分 4 分，实际得分 4 分，无偏差。债券资金 1200 万元于 2021 年 12 月全部到位。资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度） $\times 100\% = (1200/1200) \times 100\% = 100\%$ 。

2、资金执行率

标准分 5 分，实际得分 1.35 分，存在偏差。2022 年 1 月，债券资金支出 320.4 万元，工程尚未竣工，故资金尚未完全支付。资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金） $\times 100\% = (320.4/1200) \times 100\% = 27\%$ 。

3、项目收益合理性

标准分 4 分，实际得分 4 分，无偏差。对项目收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次专项审核的乡村振兴专项债券项目预期资产收费项目收入、其他收入及政府性基金收入资金能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。

4、资金使用合规性

标准分 4 分，实际得分 4 分，无偏差。根据南京双牌石城镇建设有限公司财务管理办法、资金管理办法、资金收支审批管理办法，双牌石城镇建设有限公司具有完整的财务制度体系。此次评价暂按双牌石城镇建设有限公司口径统计。

5、管理制度健全性

标准分 4 分，实际得分 4 分，无偏差。根据和凤镇国有投资项

目工程建设管理制度，南京双牌石城镇建设有限公司制定了系统的工程管理办法，包括工程设计管理、中介机构管理、安全文明施工管理、工程质量管理、进度管理办法、成本管理、建设工程合同管理、验收管理、工程维保管理，有效保障了项目顺利实施。

6、制度执行有效性

标准分 4 分，实际得分 4 分，无偏差。根据南京双牌石城镇建设有限公司工程管理办法，制定了安全文明的施工标语、进度计划表，同时对工程实施情况、质量控制情况、费用控制情况、进度控制情况、安全生产管理情况等各方面开展监理工作。

（二）产出指标评价

产出指标：标准分 50 分，实际得分 44.26 分。产出指标包括工程完工率、设备到位率、工程验收合格率、设备合格率、完成及时性、成本节约率。

1、工程完工率

标准分 7 分，实际得分 4.13 分，存在偏差。截至评价时间点，根据工程总进度计划完成情况表，和凤镇 2021 年集镇污水管网整治及修复工程分两年度实施，2021 年投资 1000 万元，主要针对和凤镇工业园区、和凤镇第一中心小学、和凤镇第一中心幼儿园等雨污水管网进行排查整治，对集镇范围内的松园村、新建园区配电房等空白区域进行污水纳管，对集镇主干道窨井盖进行更换及加装防坠网。目前已完成总工程量的 59%，预计 2022 年底完工。

2、设备到位率

标准分 7 分，实际得分 4.13 分，存在偏差。截至评价时间点，根据工程总进度计划完成情况表，和凤镇 2021 年集镇污水管网整治及修复工程分两年度实施，按照工程进度购置相关设备，目前设备到位率 59%，预计 2022 年底到位。

3、工程验收合格率

标准分 10 分，实际得分 10 分，无偏差。截至评价日，根据提供的资料，和凤镇 2021 年集镇污水管网整治及修复工程分两年度实施，进度按照计划实施，因尚未完工无法开展验收工作，暂不扣分。

4、设备合格率

标准分 10 分，实际得分 10 分，无偏差。截至评价日，根据提供的资料，和凤镇 2021 年集镇污水管网整治及修复工程分两年度实施，设备购置按照工程进度实施，因尚未完工无法开展验收工作，暂不扣分。

5、完成及时性

标准分 8 分，实际得分 8 分，无偏差。截至评价日，根据提供的资料，和凤镇 2021 年集镇污水管网整治及修复工程分两年度实施，目前已完成总工程量的 59%，预计 2022 年底完工，能够及时完成年度任务。

6、成本节约率

标准分 8 分，实际得分 8 分，无偏差。截至评价日，根据提供的资料，和凤镇 2021 年集镇污水管网整治及修复工程分两年度实

施，2021 年投资 1000 万元，该项目由南京绿晟环境修复工程有限公司中标，中标价 754.83202 万元，目前已支付债券金额 320.4 万元，在保质保量的基础上能够做到节约成本，暂不扣分。

（三）效益及满意度指标评价

效益指标：标准分 25 分，实际得分 25 分。满意度指标：标准分 5 分，实际得分 5 分。包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展、满意度，由于项目尚未完工、设备尚未配备齐全等因素，截止评价日，尚无效益产生，无法取得相关数据或信息，暂不扣分。

三、存在的问题

（一）专项资金年度支出率较低

根据资金下拨文件以及项目单位填报的基础数据表，2021 年和凤镇雨污水管网整治工程专项债券资金实际拨付 1200 万元，于 2021 年 12 月全部拨付到位。截至 2022 年 1 月，共计支出 320.4 万元，专项资金支出率 27%，支出率较低。主要原因为：一是专项资金到位时间较迟。二是部分工作滞后影响资金使用进度。疫情发生后相关工作暂停较长时间，影响了工作推进进度，相应资金支出尚未发生。

（二）部分项目阶段性进度滞后

因新冠疫情因素影响，部分项目存在阶段性滞后或停滞现象。和凤镇 2021 年集镇污水管网整治及修复工程立项金额 2000 万元，分两年度实施，2021 年计划投资 1000 万元，目前完成该年度工程量的 90%，预计三月底完工。2022 年计划投资 1000 万元，主要对

和凤北路、凤凰路、双走线、良高路、凤栖路及部分小区进行管网改造，目前仅完成年度工程量的 28%，实际实施进度慢于计划进度。

（三）项目档案管理待规范

项目档案资料整体比较齐全、完整，但是部分资料管理零散。如部分合同无具体合同管理员，未见项目完整合同台账；如采购资料不齐全，部分采购资料由经办人专管、部分采购资料附在对应的支出凭证后面，未见统一采购相关档案。

四、整改建议

（一）强化专项资金监管

完善专项资金管理办法与财政资金使用监控机制，进一步明确专项资金的使用范围、使用期限、以及资金审核、监管等要素，就专项资金的定位及支出方向作进一步的明确和细化；加强资金财务管理，严格按照项目执行期间列支经费，确保项目资金的时效性。

（二）加强项目进度管理

按照既定的时间表、任务书，切实加强统筹管理，加快项目进度，扎实有力推进普查项目的实施。可按实施阶段或环节分解，确定交接时间。在不同的项目实施环节之间，要进行综合平衡，并强调相互间衔接配合，确定相互交接的日期，强化工期的严肃性，保证项目进度不在本环节造成延误。通过对各个环节完成的质量与时间的控制达到保证各环节项目进度的实现。

（三）规范项目档案管理

建议明确工程项目档案管理部门和责任人，规范工程项目档案

管理，确保档案资料安全完整。项目档案应完整、准确、系统、有效、安全，满足项目建设管理和运行维护等活动在证据、责任和信息等方面的需要。

附件：年度绩效目标自评完成情况

南京市溧水区和凤镇财政资产管理部

2022 年 2 月 21 日

附件：

一级指标	二级指标	年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标 1：资金到位率	100%	100%	4	4	资金到位率=（实际到位资金/债券发行额度）×100%
		指标 2：资金执行率	100%	27%	5	1.35	资金执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%
		指标 3：项目收益合理性	合理	合理	4	4	项目收入、成本及预期收益是否按计划实现
		指标 4：资金使用合规性	合规	合规	4	4	是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理办法的规定
	组织实施	指标 1：管理制度健全性	健全	健全	4	4	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整
		指标 2：制度执行有效性	有效	有效	4	4	项目调整及支出调整手续是否完备
产出	数量指标	指标 1：工程完工率	100%	59%	7	4.13	工程完工率=（实际完成数/计划完成数）×100%
		指标 2：设备到位率	100%	59%	7	4.13	设备到位率=（设备到位数/设备计划数）×100%
	质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%	100%	10	10	工程验收合格率=（质量合格达标数/实际总数）×100%
		指标 2：设备合格率	100%	100%	10	10	设备合格率=（设备质量合格数/实际设备数）×100%
	时效指标	指标 1：完成及时性	及时	及时	8	8	项目是否及时完成年度任务

	标						
	成本指标	指标 1: 成本节约率	100%	100%	8	8	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%
效益	经济效益	指标 1: 提高集镇的 土地价值, 间接保护城市 水源地的水 资源安全	提高	提高	5	5	项目是否能够提高集镇的土 地价值, 间接保护城市水源 地的水资源安全
	社会效益	指标 1: 改 善集镇的环 境基础设 施, 提升集 镇的居住环 境和生活质 量, 从而增 强集镇居民 的幸福获得 感	改善	改善	5	5	项目是否能够改善集镇环境 基础设施, 增强集镇居民幸 福获得感
	生态效益	指标 1: 有 效减少向周 边河道排放 的污水和各 种污染物总 量, 使区域 内受到一定 程度影响的 生态环境可 以最大程度 地得到恢 复, 从而促 进现有的环 境质量稳步 提高	恢复	恢复	5	5	项目是否能够有效减少向周 边河道排放的污水和各种污 染物总量, 使区域内受到一 定程度影响的生态环境可以 最大程度地得到恢复, 从而 促进现有的环境质量稳步提 高

	可持续发展	指标 1: 可持续发展	可持续	可持续	5	5	项目是是否可以持续健康发展
满意度	服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	项目直接服务对象满意程度或评判结果
总 计					100	90.61	