

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2021年度

项目名称	石湫卫生院建设项目		项目主管部门 (盖章)	溧水区卫生健康委
(预计) 开工时间	2020年6月		(预计) 完成时间	2021年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京石湫科教城建设集团有限公司		项目负责人及 联系电话	黄小影 18752065098
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券		<input type="checkbox"/> 到期申请延续	
项目内容简介	新建卫生院占地15939.37平方米, 总建筑面积19875.98平方米 (其中地上建筑面积14174.9平方米, 地下建筑面积5701.08平方米), 机动车停车位142个, 非机动车停车位227个。			
必要性论证	石湫卫生院原房系简易临时用房, 经专业人士实地查看后认为不可以在原基础上改建施工。根据石湫城镇化发展和最新控规用地规划要求, 为了满足于石湫日益增长的人口对配套卫生医疗条件的需求。因此, 经反复研究论证, 决定异地新建石湫卫生院。			
可行性论证	根据《溧水区总体规划》(2015-2030), 本项目建设符合城市、土地相关规划要求。溧水区政府及相关部门对本项目高度重视, 给予项目大力支持和配合。项目具有良好的实施基础和建设条件。 本项目建设期2年, 项目总投资15000.00万元, 其中工程费用12820.01万元; 工程建设其他费用816.36万元; 预备费1363.64万元。本项目建设资金考虑全部由企业自筹。 项目建设单位为南京石湫科教城建设集团有限公司。项目可行性研究报告报送南京市溧水区行政审批局审核, 行政审批局于2020年5月19日以《关于石湫卫生院建设项目工程可研报告的批复》(溧审批投许[2020]164号) 同意批复。			
公益性论证	(1) 0.9亿元专项债用于卫生医疗事业, 建设石湫中心卫生院, 设计院为二级医院, 包含医院门诊、医技楼、体检中心、预防保健、住院楼。 (2) 专项债券资金形成的公益性资本支出包括工程费用12820.01万元、工程建设其他费用816.36万元、预备费1363.64万元。			
收益性论证	(1) 该卫生院的建设有利于患者就近就医, 增加社会效益, 有利于提高社会服务能力, 建设社会主义和谐社会 构建社会主义和谐社会是党和政府做出的一项重大战略部署, 建立健全完善的社会服务能力是社会主义和谐社会的标志。目前, 社会服务能力在城乡之间、地区之间发展不均衡的状况不断加重, 成为社会高度关注的焦点问题, 也是人民群众反映最强烈的突出问题。虽然社会成员之间存在一定的医疗服务可及性差距是难以避免的, 但如果差距过大, 长期得不到解决, 必然会影响国民健康素质, 影响社会安定团结, 影响群众对经济社会发展的信心。坚持以人为本, 实现全面建设小康社会目标, 构建和谐社会, 就要着手解决人民群众切身利益的突出问题。 (2) 项目实施完成后, 预计可取得门诊收入41675.63万元; 住院收入7925.74万元; 财政补贴收入1046万元。以上收入合计50647.38万元, 可用于本项目还本付息。			
	项目(预计)投入资金总额		1.5	
	政府预算资金安排			
	政府专项债券资金安排		0.9	

财政资金

项目资金来源 (亿元)	财政资金		其中：用作项目资本金			
			……			
	自筹资金	自有资金			0.6	
		市场化融资				
……						
项目中长期目标	<p>公立医院综合改革全面实施，持续拓展深化，医疗服务和药品价格改革有序推进，公立医院管理体制和运行机制不断完善。</p> <p>分级诊疗制度建设加快推进，基层医疗卫生机构综合改革持续深化，医疗卫生机构分工协作逐步加强，基本公共卫生服务均等化水平稳步提高。</p> <p>医教协同深化临床医学人才培养改革，住院医师规范化培训制度初步建立，以全科医生为重点的人才队伍建设不断加强，医务人员积极性得到进一步调动。</p> <p>医药卫生监管持续加强，信息化建设积极推进。中医药发展政策机制逐步完善，作用得到更好发挥，惠民效果进一步放大。健康服务业政策环境显著改善，社会办医加快发展。</p>					
一级指标 (参考指标)	二级指标 (参考指标)	三级指标 (参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	2
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	4
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	4
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	4
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
			实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2

内容 (30)	项目成熟度 (10)	组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	1
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求 合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划 可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	4
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	4
	资金来源和到 位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	93

说明：此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位填报。项目单位根据项目主管部门和财政部门要求提供相关证明材料。



## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门 审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室 审核	分管处(科) 室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、 绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否 按立项必要性设置了核心绩效指标; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行 业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支 持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入 是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效 目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是 否过高或过低; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
主管部门 审核意见	部门负责人:  部门: (盖章)			
绩效处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)			
分管处(科)室 审核意见	处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)			

注: 1、每项审核内容均通过, 则审核结果为“通过”, 其中有一项审核内容不通过, 则审核结果为“不通过”;  
2、以上审核全部通过后, 此表交财政部门政府债务管理主管处(科)室作为是否纳入专项债券项目库的依据。

## 江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2021年度

项目名称	石湫卫生院建设项目		项目主管部门 (盖章)	区卫健委
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券		<input type="checkbox"/> 到期申请延续	
年度申请 专项债券金额 (亿元)	0.9		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0
(预计) 开工时间	2020年6月		(预计) 完工时间	2021年12月
项目建设/运营 单位 (盖章)	南京石湫科教城建设集团有限公司		项目负责人及 联系电话	黄小影 18752065098
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			1.5
	财政资金	政府预算资金安排		
		政府专项债券资金安排		0.9
		其中：用作项目资本金		
	.....			
	自筹资金	自有资金		0.6
		市场化融资		
.....				
申请专项债券年度 预期目标	<p>目标1：及时高效完成总建筑面积约1.98万平方米的二级医院门诊楼、综合楼、住院楼主体工程建设和装修，总投资控制在1.5亿元以内。</p> <p>目标2：按工程进度计划支付工程款，带动片区就业达200人，足额发放工人工资。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
过程	资金管理	指标1：资金到位率	100%	
		指标2：资金执行率	100%	
		指标3：项目收益合理性	合理	
		指标4：资金使用合规性	合规	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	健全	
		指标2：制度执行有效性	有效	
产出	数量指标	指标1：工程完工率	100%	
	质量指标	指标1：质量达标率	100%	
	时效指标	指标1：工程完工及时性	及时	
	成本指标	指标1：成本节约率	100%	
效益	经济效益	指标1：项目带动社会经济有效投资	有效	
		指标2：带动片区居民就业	≥200人	
	社会效益	指标1：辖区医疗服务水平提高	提高	
	可持续影响	指标1：项目持续发挥作用的期限	≥20年	
满意度	服务对象 满意度	指标1：医务人员满意度	≥90%	
		指标2：就医患者满意度	≥90%	

总 计	
财政分管处（科） 室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政绩效处（科） 室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政债务处（科） 室审核意见	处（科）室负责人： 处（科）室：（盖章）
财政部门 批复意见	

说明：1、此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；  
2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。

## 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2021年度

项目名称	石湫卫生院建设项目		建设/运营单位(盖章)	南京石湫科教建设集团有限公司			
国家重大项目库代码	2019-320117-47-01-536378		地债管理系统项目编码	P20320124-0010			
项目累计发行专项债券总额(亿元)			0.9	项目已实际使用专项债券总额(亿元)			0.3961
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1: 及时高效完成总建筑面积约1.98万平方米的二级医院门诊楼、综合楼、住院楼主体工程建设及装修, 总投资控制在1.5亿元以内。 目标2: 按工程进度计划支付工程款, 带动片区就业达200人, 足额发放工人工资。				目标1: 截至2021年底, 项目土建工程已完工, 装饰装修、智能化及特殊病房装修已完成约50%, 总体实物工作量完成约80%, 基于项目建设进度及相关费用支出, 预计项目建成后总支出约1.4亿元。 目标2: 本项目2021年度支出专项债券资金3961.08万元; 项目建设过程中, 直接雇佣及带动供应商相关的就业人次初步统计约220人, 考虑到项目建成后将进一步雇佣医生、护士及其他工作人员, 带动片区居民就业人次估计约320人; 工人工资按照相关规定发放。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	指标1: 资金到位率	100%	100%	5	5	本项目申请2021年度专项债券资金9000万元, 已全额、及时到账。
		指标2: 资金执行率	100%	44%	5	2.22	本项目2021年度专项债券资金到账9000万元, 实际支出3961.08万元, 资金执行率为44.44%。
		指标3: 项目收益合理性	合理	合理	5	5	①项目收入、成本及预期收益是否按计划实现; ②是否按时履行政府专项债券资金的还本付息; ③专项债券项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配; ④专项债券期限与项目期限是否匹配; ⑤债券资金支出或项目竣工后对应资产备案和产权登记情况; 以上考核要点各安排1分, 评分如下: ①项目尚未建成, 未形成收入、收益, 预计建成后将按计划实现, 得1分; ②项目尚未建成, 未形成收入、收益, 预计建成后将按计划还本付息, 得1分; ③依据项目前期测算材料, 专项债券项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配, 得1分; ④依据项目前期测算材料, 专项债券期限10年与项目期限匹配, 得1分; ⑤项目尚未建成, 预计建成后将按规定办理资产备案和产权登记, 得1分;
		指标4: 资金使用合规性	合规	合规	9	9	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定; ②专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况; ③债券资金拨付是否有完整的审批程序和手续; ④债券资金是否按规定用途使用; ⑤债券资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; ⑥专项债券项目信息公开是否真实准确; ⑦外部监督发现问题整改情况; ⑧信息系统管理使用是否正常; ⑨其他财务、采购和管理是否出现异常情况。 以上考核要点各安排1分, 评分如下: ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定, 得1分; ②专项债券收支、还本付息及专项收入未纳入政府性基金预算, 得1分; ③债券资金拨付有完整的审批程序和手续, 得1分; ④债券资金按规定用途使用, 得1分; ⑤债券资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况, 得1分; ⑥专项债券项目信息公开真实准确, 得1分; ⑦外部监督未发现重大问题, 得1分; ⑧信息系统管理使用正常, 得1分; ⑨其他财务、采购和管理未出现异常情况, 得1分。
		指标1: 管理制度健全性	健全	健全	6	6	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上考核要点各安排3分, 评分如下: ①本项目具有相应的财务和业务管理制度, 得3分; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整, 得3分。

<p>自评偏差原因及改进措施</p>	<p>偏差原因：（1）实施进度有待加快。当前项目尚未完工，施工进度完成80%左右。根据《关于石湫卫生院建设项目可研报告的批复》（溧审批投许〔2020〕164号）中列明项目建设工期为24个月，批复时间为2020年5月，目前项目进度符合项目可研批复要求，但按照项目资金年度绩效目标申报表，本项目拟完工时间为2021年12月，未能按照绩效目标完成项目实施进度。（2）资金拨付率有待提高。2021年度项目专项债安排为9000万元，至2021年底，实际资金拨付到账为3961万元，资金拨付完成率为44%。由此导致工程款拨付率进度滞后，目前工程建设款拨付率低于施工完成率，未来可能影响项目竣工决算。</p> <p>改进措施：（1）进一步加快项目建设进度。对项目实际总投资、实际建设内容、实际建设时间进行严格审查，及时了解项目执行情况，掌握项目建设进度情况，研究导致施工缓慢的关键问题和难点，对出现偏差的情况及时予以纠正，协调各方解决相关问题，督促施工方加快实施进度，按照预定绩效目标实施项目。（2）进一步落实资金拨付到位。加大对专项债资金管理办法等政策文件的宣传力度，在资金申报及拨付过程中，落实专项债资金相关的监管要求和规定，并根据文件要求上报信息的途径和方法，按时、按规定上报相关信息，以便上级部门全面、动态的掌握专项债资金使用情况。根据相关资料要求按时申请资金拨付，对已拨付资金做到专款专用，及时拨付到施工单位，加强对项目支出原始凭证的取得、填制及审核的规范性，并及时登记入账，以便准确反映项目的实际投资情况。</p>
<p>项目主管部门 复核意见</p>	<p>部门负责人：  部门：（盖章）</p>
<p>财政分管处 （科）室复核意见</p>	<p>处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章）</p>
<p>财政绩效处 （科）室复核意见</p>	<p>处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章） </p>
<p>财政债务处 （科）室重点监 控整改情况</p>	<p>处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章） </p>

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责。

	组织实施	指标2: 制度执行有效性	有效	有效	10	10	<p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位; ⑤项目竣工后资产备案和产权登记是否完成。</p> <p>以上考核要点各安排2分, 评分如下: ① 遵守相关法律法规和相关管理规定, 得2分; ② 目调整及支出调整手续完备, 得2分; ③ 项目合同书等资料齐全并妥善保管, 得2分; ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位, 得2分; ⑤ 项目尚未建成, 预计建成后按规定办理竣工后资产备案和产权登记, 得2分。</p>
产出	数量指标	指标1: 工程完工率	100%	80%	5	4	截至2021年底, 项目实际建设进度为: 土建工程已完工, 装饰装修、智能化及特殊病房装修已完成约50%, 总体实物工作量完成约80%。
	质量指标	指标1: 质量达标率	100%	100%	6	6	项目建设质量完全按照相关行业标准和规范执行, 达标产出比率100%。
	时效指标	指标1: 工程完工及时性	及时	基本及时	5	4.5	依据专项债券资金2021年度绩效目标, 项目应于2021年12月建成, 实际预计2022年4月完工。依据项目可研批复, 项目建工期约2年, 即应于2022年5月建成, 所以项目建设进度符合可研批复的相关要求。综合以上分析, 本项实际完成值定为“基本及时”, 分值按5*90%计算。
	成本指标	指标1: 成本节约率	0%	7%	5	5	项目计划建设投资1.5亿元, 基于项目建设进度及相关费用支出, 预计项目建成后总支出约1.4亿元, 能实现约6.7%的成本节约, 超过目标值, 因此此项得分5。(说明: 此项原绩效目标值定为100%, 解读为不超过, 但是按照财政部文件明确的计算公式, 不超概对应的此项目目标值应为0%, 所以本次评价将目标值调整为0%)
效益	经济效益	指标1: 项目带动社会经济有效投资	有效	有效	8	8	项目2021年度已支出专项债券资金3961.08万元, 同时带动项目单位自有资金支出约5500万元, 带动有效固定资产投资约9500万元, 对于稳住地区经济基本盘作出积极贡献。
		指标2: 带动片区居民就业	≥200人	320	8	8	项目建设过程中, 直接雇佣及带动供应商相关的就业人次初步统计约220人, 考虑到项目建成后将进一步雇佣医生、护士及其他工作人员, 带动片区居民就业人次估计约320人, 因此本项得分为8分。
	社会效益	指标1: 辖区医疗服务水平提高	提高	提高	6	4.8	鉴于本项目尚未建成, 尚未能提供相关公共医疗服务, 但待项目建成后, 以项目的建设规模、设施设备水平, 将能有效提升辖区医疗服务水平, 因此考虑本项实际完成值为“将有效提高”, 分值按6*80%计。
	可持续发展	指标1: 项目持续发挥作用的期限	可持续	可持续	5	5	鉴于本项目尚未建成, 尚未能发挥作用, 但待项目建成后, 将在项目存续期内持续发挥作用, 且超过20年。
满意度	服务对象满意度	指标1: 医务人员满意度	≥90%	≥90%	6	5.4	鉴于项目尚未建成投用, 所以尚未能提供相关公共医疗服务, 项目直接服务对象尚未能作出满意程度等评判。但考虑到项目建成后, 以项目的建设规模、设施设备水平, 将能为医务人员提供友好的工作环境, 因此本项得分按6*90%计。
		指标2: 就医患者满意度	≥90%	≥90%	6	5.4	鉴于项目尚未建成投用, 所以尚未能提供相关公共医疗服务, 项目直接服务对象尚未能作出满意程度等评判。但考虑到项目建成后, 以项目的建设规模、设施设备水平, 将能提供优质的医疗服务, 因此本项得分按6*90%计。
总计					100	93.32	

# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告 ——石湫卫生院建设项目

南京石湫科教城建设集团有限公司

二〇二二年六月

## 目录

一、项目情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 绩效目标.....	3
二、评价情况.....	4
(一) 项目特点分析.....	4
(二) 评价思路方法.....	5
(三) 评价工作情况.....	6
(四) 绩效评价结论.....	7
三、项目绩效.....	9
(一) 社会效益.....	9
(二) 经济效益.....	11
(三) 可持续影响效益.....	12
四、存在问题.....	12
(一) 实施进度有待加快.....	12
(二) 资金拨付率有待提高.....	12
(三) 报建手续有待规范.....	13
(四) 全过程管理有待完善.....	13
五、有关建议.....	13
(一) 进一步加快项目建设进度.....	13
(二) 进一步落实资金拨付到位.....	13
(三) 进一步规范项目建设程序.....	14
(四) 进一步加强项目全过程管理.....	14
六、相关信息.....	14

根据省财政厅《转发财政部关于印发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（苏财办〔2021〕46号）、南京市财政局《关于转发<地方政府专项债券项目资金绩效管理办法>的通知》（宁财办〔2021〕283号）等文件精神，我单位对石湫卫生院建设项目开展专项债券项目绩效自我评价工作，现将评价结果报告如下：

## 一、项目情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

原石湫卫生院成立于1969年，业务用房偏小，设施设备老旧，随着社会的发展，人民生活水平不断提高，原卫生院已不能满足人民群众对医疗保健等卫生服务的需要。经专业人士实地查看判断，原卫生院不具备在原有基础上改建施工的条件。为满足石湫日益增长的人口对配套卫生医疗服务的需求，经反复研究论证，决定在位于机场一路以南、新河北路以西位置异地新建石湫卫生院。

#### 2、主要内容

新建卫生院占地15939.37平方米，总建筑面积19875.98平方米，其中：地上建筑面积14174.9平方米，地下建筑面积5701.08平方米）。功能区包括医院门诊、医技楼、体检中心、预防保健、住院楼等。机动车停车位142个，非机动车停车位227个。项目主要经济技术指标见表1。

表 1 项目主要经济技术指标表

序号	名称		单位	数量
1	建设用地面积		m <sup>2</sup>	15939.37
2	总建筑面积		m <sup>2</sup>	19875.98
2.1	地上建筑面积		m <sup>2</sup>	14174.9
2.1.1	其中	综合楼	m <sup>2</sup>	13844.9
2.1.2		变电所	m <sup>2</sup>	220
2.1.3		中心供氧	m <sup>2</sup>	80
2.1.4		门卫	m <sup>2</sup>	30
2.2	地下建筑面积		m <sup>2</sup>	5701.08
3	容积率			0.87
4	建筑占地面积		m <sup>2</sup>	3039.22
5	建筑密度		%	19.07
6	绿化率		%	32.39
7	机动车停车位		辆	142
7.1	其中	地上车位	辆	45
7.2		地下车位	辆	97
8	非机动车停车位		辆	227

### 3、实施方式

本项目建设单位为南京石湫科教城建设集团有限公司（以下简称“公司”）。公司成立于 2013 年 1 月 30 日，注册资本为人民币 10 亿元，主要业务领域包括基础设施投资、建设和运营、土地开发整理和房地产开发业务的投资、项目管理、运营、股权投资等。公司按照市场化发展要求，围绕溧水石湫科教城建设与发展的客观需求，打造石湫建设和发展的重要载体，为加快溧水石湫街道城市建设、助推经济社会发展提供优质服务。

根据区政府要求，区国资办委托石湫街道行使对公司的监

管主体职责，石湫街道按照受托权限对公司重大事项决策、重要项目安排、大额资金使用及其他重大活动开展有效监管。公司的有关事项在履行报批程序前，需事先报溧水石湫街道研究决策并同意。

本项目建设期 2 年。

#### **4、资金投入和使用情况**

项目总投资 15000.00 万元，其中工程费用 12820.01 万元；工程建设其他费用 816.36 万元；预备费 1363.64 万元。项目建设资金来源为政府专项债券资金 9000 万元和公司自有资金 6000 万元。

本项目申请的 2021 年度专项债券资金 9000 万元已于 2021 年下达公司账户。截至 2022 年 1 月底，项目实际拨付专项债券资金 3961.08 万元。

### **（二）绩效目标**

#### **1、总体目标**

以提高石湫人民健康水平为中心，以推进医疗卫生供给侧结构性改革为主线，着力强基层、补短板、优化资源布局，着力提高基本医疗卫生服务的公平性和可及性，着力提升满足人民群众多层次、多样化健康需求的服务能力，打造健康石湫。

#### **2、阶段性目标**

本项目专项债券资金 2021 年度绩效目标主要包括：（1）及时高效完成总建筑面积约 1.98 万平方米的二级医院门诊楼、

综合楼、住院楼主体工程建设及装修，总投资控制在 1.5 亿元以内；（2）按工程进度计划支付工程款，带动片区就业达 200 人，足额发放工人工资。具体绩效评价指标见表 2。

表 2 项目专项债券资金 2021 年度绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
过程	资金管理	指标 1：资金到位率	100%
		指标 2：资金执行率	100%
		指标 3：项目收益合理性	合理
		指标 4：资金使用合规性	合规
	组织实施	指标 1：管理制度健全性	健全
		指标 2：制度执行有效性	有效
产出	数量指标	指标 1：工程完工率	100%
	质量指标	指标 1：质量达标率	100%
	时效指标	指标 1：工程完工及时性	及时
	成本指标	指标 1：成本节约率	0%
效益	经济效益	指标 1：项目带动社会经济有效投资	有效
		指标 2：带动片区居民就业	≥200 人
	社会效益	指标 1：辖区医疗服务水平提高	提高
	可持续影响	指标 1：项目持续发挥作用的期限	≥20 年
满意度	服务对象满意度	指标 1：医务人员满意度	≥90%
		指标 2：就医患者满意度	≥90%

## 二、评价情况

### （一）项目特点分析

本项目所属专项债券资金投向领域：“五、社会事业——（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）”。

根据项目的领域特点，本项目绩效评价应侧重于：（1）建

设过程，包括资金管理、组织实施等方面；（2）项目产出，包括数量、质量、时效、成本等方面；（3）项目效益，包括经济效益、社会效益、可持续影响等方面；（4）满意度，包括医务人员、就医患者等项目直接服务对象的满意程度。

## **（二）评价思路方法**

### **1、评价目的**

落实省财政厅《转发财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（苏财办〔2021〕46号）、南京市财政局《关于转发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》（宁财办〔2021〕283号）等文件关于开展专项债券项目绩效自评的工作要求，加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，提高专项债券资金使用效益，有效防范政府债务风险。

### **2、评价依据**

- （1）《中华人民共和国预算法》；
- （2）《中华人民共和国预算法实施条例》；
- （3）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
- （4）《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》；
- （5）《项目支出绩效评价管理办法》；
- （6）省财政厅《转发财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》；

(7) 南京市财政局《关于转发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》等。

### **3、评价原则**

(1) 科学规范原则。注重财政支出的经济性、效率性和有效性，采用定量与定性相结合的方法。

(2) 公开公正原则。客观、公正，标准统一、数据资料真实可靠，公开并接受监督。

(3) 统一管理原则。自觉接受财政部门统一组织管理。

(4) 绩效相关原则。针对具体投入及其产出绩效进行，评价结果清晰反映投入和绩效之间的对应关系。

### **4、评价方法**

本次评价运用文献法、社会调查法、因素分析法、比较法等方法，社会调查法主要通过访谈等形式实现，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的基本原则。

## **(三) 评价工作情况**

### **1、前期准备**

成立绩效评价小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合项目的实际情况，研究确定绩效评价指标体系与基础数据体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

## **2、组织实施**

2022年2月，项目绩效评价小组主要开展下列工作：

一是赴项目单位进行实地访谈与调研，全面了解评价项目的基本情况并收集各项文件和数据信息。在此基础上，完善并确定绩效评价指标体系，确定基础数据体系、资料需求清单。

二是在对前期收集的数据、文件和信息进行初步审核、调整和汇总之后，现场复核项目2021年度资金申请、审核、支付、清算等财务资料，补充收集评价资料。

三是完成对相关人员的调研调查，开展现场访谈、座谈、电话调研等多项工作。

## **3、分析评价**

项目绩效评价小组根据绩效评价的原则和方法，对采集的数据和信息进行汇总分析，依据制定的绩效评价指标体系、指标权重、评价标准开展量化测评，编制完成绩效评价报告，经征求意见后，修改形成定稿。

### **（四）绩效评价结论**

本次专项债券资金绩效年度自评价总得分为93.32，相关指标及评分详见附表。

#### **1、项目绩效目标评价分析**

本项目专项债券资金总体绩效目标和2021年度绩效目标指向明确、合理可行、具体量化，符合项目特点及绩效评价要求，但年度绩效目标的细化方面还有提升空间。

## **2、项目执行过程评价分析**

### **(1) 资金管理情况**

本项目申请的 2021 年度专项债券资金足额拨款到位，有效保障了项目的顺利实施。项目单位严格执行相关财务管理制度，专款专用，财务核算规范，没有发生虚列（套取）、截留、挤占、挪用和贪污等违规情况，保障了资金使用的经济性与安全性。

### **(2) 组织实施情况**

项目单位的财务和业务管理制度较为健全，有效保障了项目的顺利实施。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目实施过程中的相关资料齐全并妥善保管，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。总体而言，项目组织实施流程合法合规、清晰合理、权责分明。

## **3、项目产出及效益分析**

### **(1) 项目产出情况**

依据专项债券资金 2021 年度绩效目标，项目应于 2021 年 12 月建成。截至 2021 年底，项目实际建设进度为：土建工程已完工，装饰装修、智能化及特殊病房装修已完成约 50%，总体实物工作量完成约 80%。但依据项目可研批复，项目建设工期约 2 年，即应于 2022 年 5 月建成，所以项目建设进度符合可研批复的相关要求。项目建设质量完全按照相关行业标准 and 规范

执行，达标产出比率 100%。项目计划建设投资 1.5 亿元，基于项目建设进度及相关费用支出，预计项目建成后总支出约 1.4 亿元，能实现较大比例的成本节约。

## （2）项目效益情况

从带动投资角度，项目 2021 年度已支出专项债券资金 3961.08 万元，同时带动项目单位自有资金支出约 5500 万元，带动有效固定资产投资约 9500 万元，对于稳住地区经济基本盘作出积极贡献。鉴于项目尚未建成投用，所以尚未能提供相关公共医疗服务，项目直接服务对象尚未能作出满意程度等评判。

## 三、项目绩效

### （一）社会效益

#### 1、改善当地就医条件、满足群众就近就医

近年来，随着溧水区社会经济全面发展，石湫街道附近建成南工大浦江学院、江苏省第二师范等，常住人口和流动人口增多，当地就医需求不断增加。原有石湫卫生院建成于 1969 年，医院业务用房为临时搭建，且面积偏小，不能满足当地群众就医需要，也存在一定的安全隐患。因此，本次异地选址建设的石湫卫生院于 2020 年 5 月取得可研批复，随后开始设计、施工建设。新建卫生院参照最新的设计标准、规范进行设计和建设，总建筑面积约 2 万 m<sup>2</sup>，建成床位数 143 张，其他配套包括综合楼、中心供氧等。

因此，本项目的建设将大大提升卫生院门诊、住院及医技

科室条件，改善科室设备状况，加快人才培养步伐，提高服务能力，打造一定区域医疗中心，缓解群众看病难、住院难的问题，使卫生院的整体功能得到更好地发挥。

## **2、完善医疗卫生服务体系，完善乡镇医疗卫生服务体系**

近年来，中央和地方各级政府高度重视医疗卫生服务体系建设，通过多年对医疗卫生服务体系的投入，我国公共卫生和基本医疗服务基础设施条件明显增强。国家、省市先后出台《“健康中国 2030”规划纲要》《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》《全民健康保障工程建设规划》《“健康江苏 2030”规划纲要》《江苏省医疗卫生服务体系规划（2017-2020年）》等，要求全面完善医疗卫生服务体系，县和市域内基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局，实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务。

原石湫卫生院为一家乡镇卫生院，主要服务石湫周边居民，本次迁建的石湫卫生院是在综合考虑城镇化、地理位置、人口聚集程度等因素，异地选址建设的石湫街道乡镇中心卫生院，卫生院将计划建成为一家二级乙等医院。因此，本项目的建设有利于完善医疗卫生服务体系，促进县和市域内基本医疗卫生资源按常住人口和服务半径合理布局，实现人人享有均等化的基本医疗卫生服务，进一步优化配置，提高服务可及性、能力和资源利用效率。

## **3、加快构建社会主义和谐社会**

医疗卫生事业关系到人民群众的身体健康和生老病死，与人民群众切身利益密切相关，是贯彻落实科学发展观，实现经济和社会协调发展，构建社会主义和谐社会的重要内容之一。原有石湫卫生院存在业务用房不足、就医环境较差、医疗服务功能不全等问题，当地医疗卫生事业不能满足人民群众日益增长的医疗服务需求，当地居民就近就医需求难以满足。而解决这一问题最根本的办法就是加快发展基层医疗卫生服务体系。

因此，本项目的建设将显著改善就医环境和条件，提升基层医疗服务能力和质量，为群众提高更加高效、便捷、专业的医疗卫生服务，使群众享受到优质、高效的医疗卫生服务，进一步提高当地居民的生活质量，对构建社会主义和谐社会有重要促进推动作用。

## **（二）经济效益**

本项目石湫卫生院项目建成后，将有床位数 143 张，具备门诊、住院、检验、预防保健等综合服务能力。目前，卫生院尚未建成投入使用，经济效益要结合迁建卫生院建设规模、覆盖服务范围及现有卫生院运营情况等进行初步测算。项目建成正常运营后，将能为石湫人民提供优质医疗服务，初步测算债券存续期内项目预计净收益约 2.25 亿元。

此外，项目建设过程中，直接雇佣及带动供应商相关的就业人次初步统计约 220 人，考虑到项目建成后将进一步雇佣医生、护士及其他工作人员，带动片区居民就业人次估计约 320

人，对带动居民就业有积极的促进作用。

### **（三）可持续影响效益**

本项目石湫卫生院迁建项目建成后，将为石湫街道及周边居民提供便捷、专业的基本医疗卫生服务，满足居民医疗诊治、保健卫生、检验检查、疫情防控等方面的需求。同时，培养基层医疗服务人才，搭建基层医疗卫生队伍，实现基层医疗卫生机构的人力资源配置及人员结构合理化。优质的基层医疗卫生资源和专业的医疗服务团队将为当地更多的群众提供满意的医疗卫生服务，实现一定的经济效益，经济效益又可以为卫生院的正常运营提供保障，支撑医疗卫生机构可持续发展。

## **四、存在问题**

### **（一）实施进度有待加快**

当前项目尚未完工，施工进度完成 80%左右。根据《关于石湫卫生院建设项目可行性研究报告的批复》（溧审批投许〔2020〕164号）中列明项目建设工期为 24 个月，批复时间为 2020 年 5 月，目前项目进度符合项目可研批复要求，但按照项目资金年度绩效目标申报表，本项目拟完工时间为 2021 年 12 月，未能按照绩效目标完成项目实施进度。

### **（二）资金拨付率有待提高**

2021 年度项目专项债安排为 9000 万元，至 2021 年底，实际资金拨付到账为 3961 万元，资金拨付完成率为 44%。由此导致工程款拨付率进度滞后，目前工程建设款拨付率低于施工完

成率，未来可能影响项目竣工决算。

### **（三）报建手续有待规范**

项目暂未办理土地证、规划许可证，尚未出具具有审核意见的环评报告，项目立项手续需要进一步规范。同时项目临时施工通知单中明确临时施工有效期至2021年5月27日止，需尽快办理正式施工许可。

### **（四）全过程管理有待完善**

需要细化对专项债资金使用的管理规定，目前尚无针对专项债资金使用的专门财务管理制度。项目全过程指导与监管、全过程绩效管理等工作需进一步强化。

## **五、有关建议**

### **（一）进一步加快项目建设进度**

对项目实际总投资、实际建设内容、实际建设时间进行严格审查，及时了解项目执行情况，掌握项目建设进度情况，研究导致施工缓慢的关键问题和难点，对出现偏差的情况及时予以纠正，协调各方解决相关问题，督促施工方加快实施进度，按照预定绩效目标实施项目。

### **（二）进一步落实资金拨付到位**

加大对专项债资金管理辦法等政策文件的宣传力度，在资金申报及拨付过程中，落实专项债资金相关的监管要求和规定，并根据文件要求上报信息的途径和方法，按时、按规定上报相关信息，以便上级部门全面、动态的掌握专项债资金使用情况。

根据相关资料要求按时申请资金拨付，对已拨付资金做到专款专用，及时拨付到施工单位，加强对项目支出原始凭证的取得、填制及审核的规范性，并及时登记入账，以便准确反映项目的实际投资情况。

### **（三）进一步规范项目建设程序**

强化对项目各项手续的规范要求和监督管理，按照国家相应项目管理的政策制度文件，认真执行项目决策程序，规范落实审批手续，从严从细控制工程造价，落实好项目建设阶段以及未来验收阶段的各项手续。

### **（四）进一步加强项目全过程管理**

完善项目资料档案管理，进一步加大对专项债资金申报、使用相关材料的归纳建档；建立健全责任约束考核机制，强化对项目全过程指导与监管。按照全过程绩效管理理念，完善执行监督管理，有效提高专项债资金使用的安全性、规范性和效益性。

## **六、相关信息**

附件：绩效评价评分表、评价指标分析。

# 附件

## 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2021 年度

年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：及时高效完成总建筑面积约 1.98 万平方米的二级医院门诊楼、综合楼、住院楼主体工程建设及装修，总投资控制在 1.5 亿元以内。</p> <p>目标 2：按工程进度计划支付工程款，带动片区就业达 200 人，足额发放工人工资。</p>			<p>目标 1：截至 2021 年底，项目土建工程已完工，装饰装修、智能化及特殊病房装修已完成约 50%，总体实物工作量完成约 80%；基于项目建设进度及相关费用支出，预计项目建成后总支出约 1.4 亿元。</p> <p>目标 2：本项目 2021 年度支出专项债券资 3961.08 万元；项目建设过程中，直接雇佣及带动供应商相关的就业人次初步统计约 220 人，考虑到项目建成后将进一步雇佣医生、护士及其他工作人员，带动片区居民就业人次估计约 320 人；工人工资按照相关规定发放。</p>			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					评分依据
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
过程	资金管理	指标 1：资金到位率	100%	100%	5	5	本项目申请 2021 年度专项债券资金 9000 万元，已全额、及时到账。
		指标 2：资金执行率	100%	44.44%	5	2.22	本项目 2021 年度专项债券资金到账 9000 万元，实际支出 3961.08 万元，资金执行率为 44.44%。
		指标 3：项目收益合理性	合理	合理	5	5	①项目收入、成本及预期收益是否按计划实现； ②是否按时履行政府专项债券资金的还本付息； ③专项债券项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模是否匹配； ④专项债券期限与项目期限是否匹配； ⑤债券资金支出或项目竣工后对应资产备案和产权登记情况； 以上考核要点各安排 1 分，评分如下： ①项目尚未建成，未形成收入、收益，预计建成后将按计划实

					<p>现，得 1 分；</p> <p>②项目尚未建成，未形成收入、收益，预计建成后将按计划还本付息，得 1 分；</p> <p>③依据项目前期测算材料，专项债券项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配，得 1 分；</p> <p>④依据项目前期测算材料，专项债券期限 10 年与项目期限匹配，得 1 分；</p> <p>⑤项目尚未建成，预计建成后将按规定办理资产备案和产权登记，得 1 分；</p>
	指标 4：资金使用合规性	合规	9	9	<p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定；</p> <p>②专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况；</p> <p>③债券资金拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>④债券资金是否按规定用途使用；</p> <p>⑤债券资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；</p> <p>⑥专项债券项目信息公开是否真实准确；</p> <p>⑦外部监督发现问题整改情况；</p> <p>⑧信息系统管理使用是否正常；</p> <p>⑨其他财务、采购和管理是否出现异常情况。</p> <p>以上考核要点各安排 1 分，评分如下：</p> <p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项债券资金管理规定的规定，得 1 分；</p> <p>②专项债券收支、还本付息及专项收入未纳入政府性基金预算，得 1 分；</p> <p>③债券资金拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分；</p> <p>④债券资金按规定用途使用，得 1 分；</p> <p>⑤债券资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分；</p> <p>⑥专项债券项目信息公开真实准确，得 1 分；</p>

							⑦外部监督未发现重大问题，得1分； ⑧信息系统管理使用正常，得1分； ⑨其他财务、采购和管理未出现异常情况，得1分。
组织 实施	指标 1：管理制 度健全性	健全	健全	6	6	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 以上考核要点各安排3分，评分如下： ①本项目具有相应的财务和业务管理制度，得3分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得3分。	
	指标 2：制度执 行有效性	有效	有效	10	10	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归 档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到 位； ⑤项目竣工后资产备案和产权登记是否完成。 以上考核要点各安排2分，评分如下： ① 遵守相关法律法规和相关管理规定，得2分； ② 目调整及支出调整手续完备，得2分； ③ 项目合同书等资料齐全并妥善保管，得2分； ④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，得 2分； ⑤ 项目尚未建成，预计建成后将按规定办理竣工后资产备案和 产权登记，得2分。	
产 出	数量 指 标	指标 1：工程完 工率	100%	80%	5	4	截至 2021 年底，项目实际建设进度为：土建工程已完工，装饰 装修、智能化及特殊病房装修已完成约 50%，总体实物工作量 完成约 80%。
	质量 指	指标 1：质量达 标率	100%	100%	6	6	项目建设质量完全按照相关行业标准 and 规范执行，达标产出比 率 100%。

	标						
	时效指标	指标 1: 工程完工及时性	及时	基本及时	5	4.5	依据专项债券资金 2021 年度绩效目标, 项目应于 2021 年 12 月建成, 实际预计 2022 年 4 月完工。依据项目可研批复, 项目建设工期约 2 年, 即应于 2022 年 5 月建成, 所以项目建设进度符合可研批复的相关要求。综合以上分析, 本项实际完成值定为“基本及时”, 分值按 5*90%计算。
	成本指标	指标 1: 成本节约率	0%	6.7%	5	5	项目计划建设投资 1.5 亿元, 基于项目建设进度及相关费用支出, 预计项目建成后总支出约 1.4 亿元, 能实现约 6.7%的成本节约, 超过目标值, 因此此项得分 5。(说明: 此项原绩效目标值定为 100%, 解读为不超概, 但是按照财政部文件明确的计算公式, 不超概对应的此项目目标值应为 0%, 所以本次评价将目标值调整为 0%)
效益	经济效益	指标 1: 项目带动社会经济有效投资	有效	有效	8	8	项目 2021 年度已支出专项债券资金 3961.08 万元, 同时带动项目单位自有资金支出约 5500 万元, 带动有效固定资产投资约 9500 万元, 对于稳住地区经济基本盘作出积极贡献。
		指标 2: 带动片区居民就业	≥200 人	320	8	8	项目建设过程中, 直接雇佣及带动供应商相关的就业人次初步统计约 220 人, 考虑到项目建成后将进一步雇佣医生、护士及其他工作人员, 带动片区居民就业人次估计约 320 人, 因此本项得分为 8 分。
	社会效益	指标 1: 辖区医疗服务水平提高	提高	将有效提高	6	4.8	鉴于本项目尚未建成, 尚未能提供相关公共医疗服务, 但待项目建成后, 以项目的建设规模、设施设备水平, 将能有效提升辖区医疗服务水平, 因此考虑本项实际完成值为“将有效提高”, 分值按 6*80%计。
	可持续发展	指标 1: 项目持续发挥作用的期限	≥20 年	≥20 年	5	5	鉴于本项目尚未建成, 尚未能发挥作用, 但待项目建成后, 将在项目存续期内持续发挥作用, 且超过 20 年。
满意	服务	指标 1: 医务人员满意度	≥90%	≥90%	6	5.4	鉴于项目尚未建成投用, 所以尚未能提供相关公共医疗服务, 项目直接服务对象尚未能作出满意程度等评判。但考虑到项目

度	对象满意度					建成后，以项目的建设规模、设施设备水平，将能为医务人员提供友好的工作环境，因此本项得分按 6*90%计。
		指标 2: 就医患者满意度	≥90%	≥90%	6	5.4
总计				100	93.32	