

南京市溧水区农业农村局 南京市溧水区财政局 文件

溧农字〔2023〕45号

关于溧水区种植业类项目验收结果的通知

各镇（街）农服中心、区各有关单位：

根据《溧水区农口涉企项目专项资金管理办法》（溧政办发〔2019〕68号）、《关于印发南京市相关农业大专项补助资金管理办法的通知》（宁财农〔2020〕410号）等相关文件规定，在项目单位提供验收申请和镇街农服中心审核后的自验结论意见、财务审计报告的基础上，区农业农村局通过招标确定的第三方中介——南京永信联合会计师事务所（普通合伙）对2019-2020年市级标准化菜地项目、2019年南京洪蓝现代农业示范园提档升级项目、2020年南京农高区白马设施蓝莓基地建设项目、2021年溧水区市级第一批农业专项资金蔬菜园艺类项目进行财务复核和现场核查，其中对2019-2020年市级标准化菜地项目、2019

年南京洪蓝现代农业示范园提档升级项目、2020 年南京农高区白马设施蓝莓基地建设项目，区农业农村局还组织专家进行了验收。区农业农村局、区财政局根据第三方中介审计核查及专家验收结果，现将项目补助资金（详见附件）下达。并就有关事项通知如下：

一、根据中介机构审计核查结果，对各项目补助计划进行了核定，根据核定的补助计划及建设任务完成比例相应拨付财政补助资金，对于未完成建设任务的项目，按比例扣减财政补助资金。

二、设施农业项目中由财政资金投入形成的资产在规划调整、拆迁时不得纳入补偿范围。

三、同意撤销 2021 年晶桥红美人避雨钢架大棚建设项目和白马宝能高效特色蓝莓园基地建设项目，详见附表。

附件：

1.2019-2020 年市级标准化菜地项目资金下达拨付表

2.2021 年溧水区市级蔬菜园艺类项目资金下达拨付表（设施蔬菜园艺项目）

3.2021 年溧水区市级蔬菜园艺类项目资金下达拨付表（绿色防控项目）

4.2021 年溧水区市级蔬菜园艺类项目资金下达拨付表
(高效特园艺基地项目)

5.溧水区农业园区项目资金下达拨付表



主题词：农业 资金 通知

南京市溧水区农业农村局办公室

2023 年 4 月 28 日印发

附件 1:

2019-2020 年市级标准化菜地项目资金下达拨付表

金额单位: 万元

序号	项目名称	项目单位	建设地点	计划总投资	计划市级补助资金	核定完成总投资	核定后市级应补助资金	已下达资金	本次下达
1	2019 年南京市溧水区东屏街道爱民村标准化菜地建设项目	溧水区东屏街道爱民村村民委员会	东屏街道爱民村	546.39	500	522.35	463.92	350	113.92
2	2019 年南京市溧水区白马镇标准化菜地建设项目	溧水区白马镇浮山村村民委员会	白马镇浮山村	352.55	350	345.08	340.51	175	165.51
3	2019 年南京市溧水区晶桥镇新桥村标准化菜地建设项目	南京市溧水区晶桥镇新桥村村民委员会	晶桥镇新桥村真喜果蔬园	254.12	250	244.47	240.45	175	65.45
4	永阳街道高塘标准化菜地项目	永阳街道办事处	永阳街道高塘社区	515.49	500	529.14	496.10	240	256.10
合计				1668.55	1600	1641.04	1540.98	940	600.98

附件 2:

2021 年溧水区市级蔬菜园艺类项目资金下达拨付表 (设施蔬菜园艺项目)

序号	项目名称	项目单位	项目实施地点 (明确 GPS 四至点)	面积 (亩)	建设内容和资金 用途	总投资	计划市 级补助	建设内容完成情况	已下达 资金	扣减补 助资金	金额单位: 万元	
											本次 下达	本次 下达
1	永阳立新 钢架防鸟 网建设项 目	南京溧水 立新蔬菜 专业合作社	永阳街道中山社区: 地块一: N31°36'46.45" E119°04'46.17" N31°36'40.72" E119°04'45.13" N31°36'45.45" E119°04'39.31" N31°36'50.33" E119°04'37.90" 地块二: N31°36'57.87" E119°04'47.06" N31°36'57.88" E119°04'48.64" N31°36'03.52" E119°04'50.16" N31°36'03.51" E119°04'48.21" 地块三: N31°37'03.58" E119°05'57.57" N31°37'03.40" E119°05'59.98" N31°37'06.92" E119°05'06.28" N31°37'03.93" E119°05'02.95"	100	新建100亩钢架防 鸟网	160	80	实际投资额 161.11 万 元, 实际完成 100.67 亩钢架防鸟网, 完成率 100%	0	0	80	
2	白马碳能 连栋塑料 温室建设 项目	南京碳能 环保科技有限公司	白马镇上洋村 N31°36'18.9252" E119°09'35.2512" N31°36'17.4024" E119°09'38.5128" N31°36'21.546" E119°09'40.9608" N31°36'23.0976" E119°09'37.6812"	15	新建10000平方米 连栋塑料温室	160	80	实际投资额 162 万元, 实际完成 10350 平方米 连栋塑料温室, 完成率 100%	0	0	80	
3	白马田果 农喷滴灌 设施建设 项目	南京田果 农业科技 有限公司	白马镇草屋里 N31°33'39.54" E119°11'41.10" N31°33'41.16" E119°11'46.47" N31°33'35.20" E119°12'9.99" N31°33'32.50" E119°11'51.34"	124	新建124亩喷滴灌 设施	34	17	实际投资额 34.08 万 元, 实际完成 124 亩喷 滴灌设施, 完成率 100%	0	0	17	
4	东屏合利 兴钢架双 层棚建设 项目	南京合利 兴现代农 业科技有 限公司	东屏街道爱廉村 N31°47'16.009" E119°02'36.601" N31°47'08.089" E119°02'36.921" N31°47'07.685" E119°02'39.328" N31°47'15.821" E119°02'38.875"	20	新建20亩20米以 上宽幅钢架双 层棚	200	100	实际投资额 246.60 万 元, 实际完成 20.03 亩 20 米以上宽幅钢架双 层棚, 完成率 100%	0	0	100	
5	洪蓝台宁 连栋塑料 温室建设 项目	台宁生态 农业发展 (南京) 有限公司	洪蓝街道上港社区上庄村 31°32'41.8" N 119°00'54.4"E 31°32'40.8" N 119°00'57.3"E 31°32'36.8" N 119°00'55.2"E 31°32'37.8" N 119°00'52.0"E	18.7	新建12500平方米 连栋塑料温室	200	100	实际投资额 202.50 万 元, 实际完成 12672 平 方米连栋塑料温室, 完 成率 100%	0	0	100	

附件 2:

2021 年溧水区市级蔬菜园艺类项目资金下达拨付表 (设施蔬菜园艺项目)

金额单位: 万元											
序号	项目名称	项目单位	项目实施地点 (明确 GPS 四至点)	面积 (亩)	建设内容和资金 用途	总投资	计划市 级补助	建设内容完成情况	已下达 资金	扣减补 助资金	本次 下达
6	东屏金色 庄园 8332 钢架大棚 建设项目	南京金色 庄园农产 品有限公 司	地块一: 东屏街道定湖社区 E119°6′9.55″ N31°42′58.19″ E119°6′9.74″ N31°42′51.84″ E119°5′51.26″ N31°42′47.24″ E119°5′37.68″ N31°42′49.61″ E119°6′6.01″ N31°43′0.48″ 地块二: 东屏街道长乐社区 E119°4′15.39″ N31°44′48.97″ E119°4′11.20″ N31°44′50.76″ E119°3′59.55″ N31°44′40.10″ E119°4′2.37″ N31°44′37.01″	235	新建 175 亩 8332 钢架大棚、60 亩 10 米钢架大棚	400	200	实际投资额 466.28 万 元, 实际完成 187.10 亩 8332 钢架大棚、 72.02 亩 10 米钢架大 棚, 完成率 100%	100	0	100
7	洪蓝嘉信 喷滴灌建 设项目	南京市溧 水区嘉信 家庭农场	洪蓝街道塘西社区刘山岗机台旁 N30°35′40.72″ E118°57′18.44″ N31°35′34.60″ E118°56′58.18″ N31°35′50.32″ E118°56′54.32″ N31°35′55.41″ E119°57′18.07″	240	新建 240 亩喷滴灌 建设	48	24	实际投资额 49 万元, 实际完成 242 亩喷滴 灌建设, 完成率 100%	0	0	24
8	晶桥普仁 8332 钢架 大棚建设 项目	南京普仁 有机农业 有限公司	晶桥镇枫香岭社区 N31°30′18.9″ E119°04′23.5″ N31°29′51.3″ E119°04′10.3″ N31°29′52.3″ E119°04′04.7″ N31°30′19.6″ E119°04′10.2″	125	新建 125 亩 8332 钢架大棚	200	100	实际投资额 193.64 万 元, 实际完成 115.26 亩 8332 钢架大棚, 完 成率 92.21%	0	7.79	92.21
9	晶桥红美 人避雨钢 架大棚建 设项目	南京红美 人林果专 业合作社	晶桥镇邵村 N31°26′16.1″ E119°03′54.4″ N31°26′11.2″ E119°03′56.9″ N31°26′10.5″ E119°03′53.3″ N31°26′15.1″ E119°03′52.4″	54	新建 54 亩红美人 桔避雨钢架大棚	160	80	由于项目区原来是低 产林, 改造后种植的红 美人, 2022 年按林业 部门要求种植了部分 林木, 加上山体落差 大, 大棚搭建困难, 项目 致项目无法实施, 项目 单位申请撤销项目。	0	80	0
合计				931.7		1562	781		100	87.79	593.21

附件 3:

2021 年溧水区市级蔬菜园艺类项目资金下达拨付表（绿色防控项目）

金额单位: 万元										
序号	项目名称	项目单位	项目建设地点、GPS 四至点 及实施面积	建设内容和资金用途	总投资	计划市 级补助	建设内容完成情况	已下达 资金	扣减补 助资金	本次 下达
1	白马正南果品绿色防控项目	南京正南果蔬有限公司	白马镇曹家桥村南朝 实施面积 350 亩 N31°32'3.714" E119°7'48.928" N31°32'4.390" E119°8'15.871" N31°31'53.281" E119°8'8.458" N31°31'54.397" E119°8'12.209"	1. 太阳能杀虫灯 40 台, 12 万元 2. 投放诱虫黄板 4 万张, 5 万元 3. 迷向素胶条 3000 根, 1 万元 4. 购置生物农药及矿物源农药一批, 7.7 万元 5. 施用生物菌肥 20 吨, 4 万元 6. 标识牌一个, 0.3 万元	30	30	已完成批复建设内容, 实际投资额为 31.8 万元, 投资完成率 100% 1. 太阳能杀虫灯 40 台, 12 万元 2. 诱虫黄板 4 万张, 5 万元 3. 迷向素胶条 3000 根, 1 万元 4. 生物农药及矿物源农药一批, 9.5 万元 5. 生物菌肥 20 吨, 4 万元 6. 标识牌一个, 0.3 万元	0	0	30
2	东屏佳祥果品绿色防控项目	南京佳祥农业科技有限公司	东屏街道长乐社区 实施面积 350 亩 31 44'20.39"N 119 4'15.14"E 31 44'20.83"N 119 4'23.77"E 31 43'56.64"N 119 4'15.04"E 31 43'46.87"N 119 4'30.82"E	1. 太阳能杀虫灯 38 台, 11.4 万元 2. 使用诱虫黄板 4 万张, 6 万元 3. 投放性诱剂(诱捕器)800 套, 2 万元 4. 购置生物农药及矿物源农药一批, 7.3 万元 5. 施用生物菌肥 15 吨, 3 万元 6. 标识牌一个, 0.3 万元	30	30	已完成批复建设内容, 实际投资额为 30.59 万元, 投资完成率 100% 1. 太阳能杀虫灯 38 台, 11.4 万元 2. 诱虫黄板 4 万张, 6 万元 3. 性诱剂(诱捕器)800 套, 2 万元 4. 生物农药及矿物源农药一批, 7.89 万元 5. 生物菌肥 15 吨, 3 万元 6. 标识牌一个, 0.3 万元	0	0	30
3	东屏喜来果品绿色防控项目	南京喜来水果蔬菜专业合作社	东屏街道长乐社区 实施面积 300 亩 E119°04'44.292" N31°44'03.624" E119°05'03.192" N31°44'03.588" E119°04'59.664" N31°43'57.072" E119°04'47.676" N31°43'58.872"	1. 太阳能杀虫灯 40 台, 12 万元 2. 投放诱虫黄板 4 万张, 6 万元 3. 投放性诱捕器 400 套, 1 万元 4. 购置生物农药及矿物源农药一批, 7.7 万元 5. 施用生物菌肥 15 吨, 3 万元 6. 标识牌一个, 0.3 万元	30	30	已完成批复建设内容, 实际投资额为 31.5 万元, 投资完成率 100% 1. 太阳能杀虫灯 40 台, 12 万元 2. 诱虫黄板 5 万张, 7.5 万元 3. 投放性诱捕器 400 套, 1 万元 4. 生物农药及矿物源农药一批, 7.7 万元 5. 生物菌肥 15 吨, 3 万元 6. 标识牌一个, 0.3 万元	0	0	30
4	石湫丰正果品绿色防控项目	南京丰正润农业科技有限公司	石湫街道社东村陈盖村 实施面积 200 亩 E118°55'20" N31°38'38" E118°55'03" N31°38'40" E118°55'20" N31°38'24" E118°55'05" N31°38'21"	1. 太阳能杀虫灯 20 台, 6 万元 2. 投放诱虫黄板 3 万张, 4.5 万元 3. 投放性诱捕器 800 套, 2 万元 4. 购置生物农药及矿物源农药一批, 4 万元 5. 施用生物菌肥 20 吨, 3.2 万元 6. 标识牌, 0.3 万元	20	20	已完成批复建设内容, 实际投资额为 21.5 万元, 投资完成率 100% 1. 太阳能杀虫灯 20 台, 6.4 万元 2. 诱虫黄板 3 万张, 4.5 万元 3. 性诱捕器 800 套, 1.92 万元 4. 生物农药及矿物源农药一批, 5.02 万元 5. 生物菌肥 20 吨, 3.36 万元 6. 标识牌, 0.3 万元	0	0	20

附件 3:

2021 年溧水区市级蔬菜园艺类项目资金下达拨付表（绿色防控项目）

金额单位：万元										
序号	项目名称	项目单位	项目建设地点、GPS 四至点 及实施面积	建设内容和资金用途	总投资	计划市 级补助	建设内容完成情况	已下达 资金	扣减补 助资金	本次 下达
5	晶桥汤 磊樱桃 绿色防 控项目	南京市 汤磊樱 桃种植 农民专 业合作 社	晶桥镇枫香岭社区 实施面积 200 亩 N31°30′18.9″ E119°04′23.5″ N31°29′51.3″ E119°04′10.3″ N31°29′52.3″ E119°04′04.7″ N31°30′19.6″ E119°04′10.2″	1. 太阳能杀虫灯 20 台，6 万元 2. 投放诱虫黄板 2 万张，3 万元 3. 投放诱捕器 800 套，2 万元 4. 购置生物农药及矿物源农药一 批，4.2 万元 5. 施用生物菌肥 22.5 吨，4.5 万 元 6. 标识牌一个，0.3 万元	20	20	已完成批复建设内容，实际投资额为 20.9 万元，投资完成率 100% 1. 太阳能杀虫灯 20 台，6 万元 2. 诱虫黄板 2.6 万张，3.9 万元 3. 投放诱捕器 800 套，2 万元 4. 生物农药及矿物源农药一批，4.2 万元 5. 生物菌肥 22.5 吨，4.5 万元 6. 标识牌一个，0.3 万元	0	0	20
6	晶桥百 丰果品 绿色防 控项目	南京溧 水百丰 果蔬种 植专业 合作社	晶桥镇芝山村 实施面积 200 亩 31°29′30″N 119°06′57″E 31°29′27″N 119°06′49″E 31°29′16″N 119°07′59″E 31°29′20″N 119°07′01″E	1. 购置太阳能杀虫灯 20 台，6 万 元 2. 使用粘虫色板 2 万张，3 万元 3. 悬挂性诱剂（带诱捕器）800 套，2 万元 4. 购置生物农药及矿物源农药一 批，4.2 万元 5. 施用生物菌肥 22.5 吨，4.5 万 元 6. 标识牌一个，0.3 万元	20	20	已完成批复建设内容，实际投资额为 21.65 万元，投资完成率 100% 1. 购置太阳能杀虫灯 20 台，6.4 万元 2. 使用粘虫色板 2 万张，3 万元 3. 性诱剂（带诱捕器）800 套，1.92 万元 4. 购置生物农药及矿物源农药一批，5.48 万元 5. 施用生物菌肥 22.5 吨，4.55 万元 6. 标识牌一个，0.3 万元	0	0	20
7	和凤月 牙湖茶 果绿色 防控项 目	南京市 牙湖农 业科技 有限公司	和凤镇吴村桥村 实施面积 300 亩 N119°2′47.61″ E31°28′5.73″ N119°3′11.73″ E31°28′2.71″ N119°3′15.96″ E31°28′11.69″ N119°3′1.69″ E31°28′15.09″	1. 安装太阳能杀虫灯 30 台，9 万 元 2. 使用粘虫色板 4 万张，6 万元 3. 悬挂性诱剂（带诱捕器）1000 套，2.5 万元 4. 购置生物农药及矿物源农药一 批，8.2 万元 5. 施用生物菌肥 20 吨，4 万元 6. 标识牌一个，0.3 万元	30	30	已完成批复建设内容，实际投资额为 30.01 万元，投资完成率 100% 1. 安装太阳能杀虫灯 30 台，9 万元 2. 使用粘虫色板 4 万张，6 万元 3. 悬挂性诱剂（带诱捕器）1000 套，2.5 万元 4. 购置生物农药及矿物源农药一批，8.21 万元 5. 施用生物菌肥 20 吨，4 万元 6. 标识牌一个，0.3 万元	0	0	30
合计					180	180		0	0	180

附件 4:

2021 年溧水区市级蔬菜园艺类项目资金下达拨付表（高效特色园艺基地项目）

金额单位: 万元

序号	项目名称	项目单位	项目建设地点、GPS 四至点及实施面积	建设内容和资金用途	总投资	计划市级补助	建设内容完成情况	已下达资金	扣减补助资金	本次下达
1	白马宝能高效蓝莓基地建设项目	江苏宝能农业科技有限公司	白城镇桃花 31°33'49.320"N 119°11'15.715"E 31°33'46.367"N 119°11'19.623"E 31°33'40.851"N 119°11'00.123"E 31°33'43.717"N 119°10'45.958"E	新建 180 亩蓝莓园 1. 购 3 年生新品蓝莓种苗 3.2 万株, 40 万元 2. 新建水泥路 500 米 (宽 5 米、厚 0.2 米), 41.5 万元 3. 新建过路涵洞 20 个 (长 6 米、宽 1 米、直径 0.8 米), 2 万元 4. 新建排水沟 1000 米 (上宽 0.5 米、下宽 0.5 米、深 0.5 米), 16 万元 5. 标识牌 1 个, 0.5 万元	100	50	项目批复立项后, 项目单位种植了蓝莓苗, 由于去年干旱苗木基本死亡, 项目单位目前资金困难, 项目无法实施, 申请撤销该项目。	0	50	0
2	东屏森迪高效黑莓基地建设项目	南京森迪有机农业科技有限公司	东屏街道爱民村 N31°45'57.731" E119°02'21.167" N31°45'39.341" E119°02'19.153" N31°45'37.805" E119°02'28.677" N31°45'55.997" E119°02'29.116"	新建 200 亩黑莓园 1. 引进两年生新品黑莓种苗 4 万棵, 40 万元 2. 新建水泥路 1300 米 (宽 2 米、厚 0.1 米), 50 万元 3. 新建无挡墙管涵 20 个 (长 2 米、宽 1 米、直径 0.5 米), 3.8 万元 4. 新建有挡墙管涵 25 个 (长 2 米、宽 1 米、直径 0.5 米), 5.7 万元 5. 标识牌 1 个, 0.5 万元	100	50	已完成批复建设内容, 实际投资额为 108.59 万元, 投资完成率 100% 1. 引进两年生新品黑莓种苗 4 万棵, 40 万元 2. 新建水泥路 1313.7 米 (宽 2 米、厚 0.1 米)、新建无挡墙管涵 25 个 (长 2 米、宽 1 米、直径 0.5 米)、 4. 新建有挡墙管涵 26 个 (长 2 米、宽 1 米、直径 0.5 米)、标识牌 1 个, 68.59 万元	0	0	50
3	晶桥中山园林茶厂特色基地建设项目	南京中山园林建设(集团)有限公司茶厂	晶桥镇芮家村委会马村 N31°30'7.25" E119°1'52.46" N31°30'12.43 E119°2'18.42" N31°30'3.45" E119°2'21.92" N31°30'4.38" E119°1'57.70"	新建 100 亩茶园 1. 引进无性系良种茶苗 50 万株, 40 万元 2. 新建水泥路 410 米 (宽 3 米、厚 0.15 米), 25 万元 3. 新建沟渠 1455 米 (上宽 0.6 米、下宽 0.35 米、高 0.4 米), 32 万元 4. 新建过路涵洞 5 个 (长 4 米、宽 0.6 米、直径 0.5 米), 2.5 万元 5. 标识牌 1 个, 0.5 万元	100	50	已完成批复建设内容, 实际投资额为 119.74 万元, 投资完成率 100% 1. 引进无性系良种茶苗 50.3 万株, 40.24 万元 2. 新建水泥路 411 米 (宽 3 米、厚 0.15 米), 25 万元 3. 新建沟渠 1455 米 (上宽 0.6 米、下宽 0.35 米、高 0.4 米), 32 万元 4. 新建过路涵洞 5 个 (长 4 米、宽 0.6 米、直径 0.5 米), 2.5 万元 5. 标识牌 1 个, 0.5 万元 6. 挖机租赁费 9 万元和有机肥料, 10.50 万元, 共计 19.50 万元为项目单位自筹金额	0	0	50
合计					300	150		0	50	100

附件 5:

溧水区农业园区项目资金下达拨付表

序号	项目名称	项目单位	项目建设地点	建设内容和资金用途	总投资	计划市级补助	建设内容完成情况	已下达资金	扣减补助资金	本次下达
1	2019 南京洪蓝现代农业示范园提档升级项目	溧水区人民政府洪蓝街道办事处	傅家边精品草莓园 南京洪蓝现代农业示范园 无想寺社区张塘角村	1. 傅家边草莓园高架草莓示范项目 400 万元; 2. 开心农场建设 60 万元; 3. 精品草莓园生产管理设施建设项目 240 万元; 4. 科技园基础设施提升 260 万元; 5. 园区标识建设项目 40 万元.	1000	1000	已完成批复建设内容, 实际投资额为 1065.42 万元, 投资完成率 100% 1. 傅家边草莓园高架草莓示范项目 411.99 万元; 2. 开心农场建设 88.32 万元; 3. 精品草莓园生产管理设施建设项目 259.94 万元; 4. 科技园基础设施提升 273.74 万元; 5. 园区标识建设项目 29.53 万元; 6. 审核费 1.9 万元。	600	0	400
2	南京白马设基蓝莓基地建设项目 (2020 年市级切块结余资金)	南京市溧水区白马镇人民政府	白马镇白马村	1. 新建 11000 m ² GSW-8435 型连幢薄膜温室大棚及配套设施, 290 万元; 2. 新建 2380 m ² 玻璃智能温室及配套设施, 310 万元。	600	400	已完成批复建设内容, 实际投资额为 648.7 万元, 投资完成率 100% 1. 新建 11872 m ² GSW-8435 型连幢薄膜温室大棚及配套设施, 337.7 万元; 2. 新建 2400 m ² 玻璃智能温室及配套设施, 292.97 万元; 3. 监理、审计等费用 18.03 万元。	200	0	200
合计					1600	1400		800	0	600